

# 工事進捗状況写真 (平成22年3月施工)



全景(南側より)

平成22年3月27日 撮影



全景(東側より)

平成22年3月27日 撮影



全景(北側より)

平成22年3月27日 撮影



地上階 鉄骨建方状況

平成22年3月16日 撮影

地上階躯体は地下1階躯体と同様にSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート)となっています。

写真は地上階鉄骨1節(1,2階分)建方状況写真です。

鉄骨建方に使用している重機は120Tonクローラークレーンです。

3月で地上階鉄骨建方工事が完了しました。  
4月からは地上1階の躯体工事・コンクリート打設工事を行う予定です。