

工事進捗状況写真 (平成22年7月施工)

Z



▲全景(南側より)

平成22年7月26日 撮影



▲全景(東側より)

平成22年7月26日 撮影



▲全景(北側より)

平成22年7月26日 撮影



▲地下2階 内装 天井・壁軽量鉄骨組 施工状況

平成22年7月31日 撮影

※ 5月の施工状況でお知らせした、壁-天井R部モックアップで検討した部分の実際の施工状況です。
 壁-天井のR部は工場でR加工した軽量鉄骨下地(写真の状況)に沿ってボードを貼っていきます。
 壁-天井-壁(3面が接する部位)は3次曲線となる為、写真のように、工場で加工したGRG
 (ガラス繊維補強石膏成形板)製品で施工を行います。

○ 7月は地上4階床のコンクリート打設を完了し、4階立上りの型枠・配筋作業を行いました。
 8月は屋上床のコンクリート打設を行ない、上棟する予定です。
 地下についても電気・給排水・空調設備工事・建築仕上工事が地下3階から地上1階へと進捗していく予定です。