

工事進捗状況写真 (平成22年8月施工)



▲全景(南側より)

平成22年8月25日 撮影



▲全景(東側より)

平成22年8月25日 撮影



▲全景(北側より)

平成22年8月25日 撮影



▲地上3階 外装サッシ(SCW)取付 施工状況

平成22年8月30日 撮影

※ 武蔵野プレイスは内装・外装共にR(アール)形状を用いているのが特徴です。

外装サッシのR部は曲率が途中で変わる楕円形状となっているため、4分割にして工場製作したものを現場で組み立てています。

※ 写真は地上3階東面の外装サッシ取付状況です。

○ 8月で屋上床のコンクリート打設が完了しました。
9月は屋上で防水工事、外部では外装仕上(サッシ取付、塗装下地補修)工事、内部では地下ピット防水工事、地下3階～地上4階へと仕上工事(壁・天井ボード張りなど)が進捗していきます。