

(平成22年10月施工)



▲全景(南側より)

平成22年 10 月 26 日 撮影



▲全景(東側より)

平成22年 10 月 26 日 撮影



▲全景(北側より)

平成22年 10 月 26 日 撮影



▲内装仕上工事 天井・壁 塗装工事 施工状況

平成22年 10 月 26 日 撮影

※ 写真は地下2階、スタジオラウンジの塗装工事完了状況です。

7月施工状況でお知らせした天井・壁軽量鉄骨組の上にボードを貼り、表面が平滑になるようパテ処理を施し、塗装が付着しやすいようにシーラー(下地処理塗料)を塗ります。その上に塗料(低汚染タイプのアクリル樹脂エマルジョンペイント)を吹き付けています。

塗装工事の後は電気・空調の器具取付作業、床仕上作業へと進みます。

○ 10月は外部で外壁塗装仕上工事が始まり、内部では3～4階でボード貼り工事、地下2階～2階で塗装工事を行ないました。
11月は外部で外壁塗装仕上工事、足場解体作業、内部では1、3～4階で塗装工事、地下1～2・2階では床仕上工事と進捗していき、足場が解体されるといよいよ全容が見えてきます。