

# 武蔵野市立第五中学校改築工事 全体事業工程表(予定)

令和5年2月21日  
 武蔵野市立第五中学校  
 改築懇談会(第10回)  
 資料5

2023.02.21

年度	令和3年度(2021年度)	令和4年度(2022年度)	令和5年度(2023年度)	令和6年度(2024年度)	令和7年度(2025年度)	令和8年度(2026年度)	令和9年度(2027年度)	令和10年度(2028年度)	令和11年度(2029年度)
ステップ		ステップ1 仮設校舎建設	ステップ2 既存校舎解体	ステップ3 新校舎建設		ステップ4 小中併用		ステップ5 既存体育館等解体・外構	
設計	基本・実施設計								
工事	仮設校舎	2021年11月頭 実施設計 4ヶ月(2月準備)	2022年3月頭 仮設校舎建設 5ヶ月(8月一部外構可)	2022年7月末 引越	2025年1月頭 ステップ3-2 増築 3ヶ月弱	3月 引越		ステップ5-1 仮設校舎解体	
	既存解体		2022年7月頭 既存校舎・テニスコート 解体 (北・南・西校舎) 13ヶ月(外壁アスベスト有) (7・8月は準備工事)	2023年6月末			ステップ5-1 既存体育館棟・ プール棟 解体		
	新築			2023年7月頭 ステップ3-1 新校舎・新体育館 建設 19ヶ月(地上3階) (7月は準備工事)	2025年1月末 引越				
	外構							ステップ5-2・5-3 プール棟建設・ テニスコート・外構	