

# 工事進捗状況写真 (平成21年7月施工)



全景(南側より)

平成21年7月28日 撮影



全景(東側より)

平成21年7月28日 撮影



全景(北側より)

平成21年7月28日 撮影

引き続き掘削を進めています。現在9割程度終了し、地盤面下16mあたりを掘削しています。最終的に地下17m強まで掘り進めます。

毎日500m<sup>3</sup>程度の掘削土を約100台の車輛で搬出しています。ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

今後は砂利敷き、捨てコンクリート打設などの底面を整える作業に移ります。