

# 工事進捗状況写真 (平成21年10月施工)



全景(南側より)

平成21年10月27日 撮影



全景(東側より)

平成21年10月27日 撮影



全景(北側より)

平成21年10月27日 撮影

建物基礎部分のコンクリート打設が終り、地下3階の配筋、型枠設置作業を行っています。

今後は地下3階のコンクリートを打設します。年内は地下2階までコンクリート打設を完了する予定です。