

# 工事進捗状況写真 (平成21年12月施工)



▲全景(南側より)

平成21年12月24日 撮影



▲全景(東側より)

平成21年12月24日 撮影



▲全景(北側より)

平成21年12月24日 撮影



▲地下1階 1段目アースアンカー撤去状況

平成21年12月22日 撮影

※ アースアンカーとは鋼製ワイヤー(PC鋼より線)を地盤中に固定し、山留壁の倒れを保持させる工法です。

当現場では、掘削深さに合わせ三段(GL-3m、8m、12m)設けて地下工事を行いました。

※ 特徴として工事エリアの空間が広く保たれ、施工性・安全性に優れています。

写真は地下躯体が地下1階床まで完成した為、不要となった最上部アースアンカーの引抜・撤去作業状況です

○地下2階立上り・地下1階床コンクリートの打設が終わり  
来年1月は地下1階立上りの鉄骨建方作業・躯体工事作業  
を行う予定です。