

工事進捗状況写真 (平成22年1月施工)



全景(南側より)

平成22年1年26日 撮影



全景(東側より)

平成22年1年26日 撮影



全景(北側より)

平成22年1月26日 撮影



地下1階 0節 鉄骨建方状況

平成22年1月18日 撮影

当工事では、地下1階より鉄骨が入るSRC造になっています。

写真は外周柱の鉄骨建方の状況写真です。吊っている鉄骨柱の重量は約6.3トンです。

当工事の鉄骨はBH(平板鋼材を鉄骨製作工場で作成加工したもの)がメインとなっています。

地下1階鉄骨建方が終わり、柱・梁・壁の配筋作業など躯体工事中です。

2月末には地下1階床コンクリートの打設を完了し、3月は1～4階の鉄骨建方作業を行う予定です。