

# 工事進捗状況写真 (平成22年2月施工)



全景(南側より)

平成22年2月25日 撮影



全景(東側より)

平成22年2月25日 撮影



全景(北側より)

平成22年2月25日 撮影



地下1階立上・1階スラブコンクリート打設状況

平成22年2月20日 撮影

スラブ(床)中にある白い球体は、ボイドスラブ用の球体(発泡ポリスチレン)です。

(詳しくは、平成21年11月の工事記録を参照してください。)

コンクリートは四工区に分けて打設し、一工区あたりのコンクリート量は約300m<sup>3</sup>(コンクリートミキサー車約60台分)です。

2月で地下躯体工事が完了しました。  
3月からは地上階の躯体工事として、鉄骨建方工事が  
始まります。