

吉祥寺本町2丁目道路陥没について

1 道路陥没の概要

○位置

吉祥寺本町2丁目4番先 市所有認定外道路
(現況幅員約3.4m)

※市所有認定外道路：市が所有、管理している
が市道認定していない道路

○発生日時

令和3年11月2日 午前6時頃

○規模

延長約15m、幅約3m、深さ2～5m程度

○状況

陥没が生じた道路と隣接する建築現場の境界
にある既存地下外壁が建築現場側に傾いており、
そこに土砂の流出があった。このことにより、
市が管理する道路施設等に損傷が生じた。



2 これまでの経緯

令和4年 9月12日	道路陥没事象調査結果を市議会建設委員会に行政報告
令和4年12月28日	開発事業者及び建築工事業者に対し、調査及び復旧工事に際して市が支出した費用を請求する通知書を出発
令和5年 1月30日	開発事業者及び建築工事業者より、市が請求した通知内容について再考を依頼する文書を収受
令和5年11月13日	開発事業者と市請求額の支払いを認める確認書を締結
令和5年11月15日	開発事業者からの確認書に基づく支払いを確認

3 請求額 (内訳は裏面のとおりに)

市が支出した費用	42,476,516円
遅延損害金	2,597,468円
合計額	45,073,984円

4 支払日及び支払額

支払日：令和5年11月15日

支払額：45,073,984円

5 市請求額の内訳

①市が支出した費用

【道路施設関連】

費目	金額 (円)
簡易貫入試験費	55,000
空洞調査費	1,238,703
ボーリング調査費	2,217,600
原因究明支援費	11,898,700
道路本復旧工事費	3,707,347
小 計	19,117,350

【下水道施設関連】

費目	金額 (円)
応急閉塞工事費	260,396
復旧範囲調査費	529,890
本復旧工事費	4,355,368
小 計	5,145,654

【水道施設関連】

費目	金額 (円)
仮布設工事費	4,511,732
ごみ収集車撤去立会い費	127,050
閉塞撤去工事費	294,096
仮配管布設替え工事費	1,225,778
本復旧工事費	12,054,856
小 計	18,213,512

合 計	42,476,516 円
-----	--------------

②遅延損害金

2,597,468 円

※令和3年11月2日から令和5年11月15日までの期間に対し、法定利率3%を適用

市請求金額 (①+②)

①42,476,516+②2,597,468=45,073,984 円