

吉祥寺本町2丁目4番先道路陥没について

■道路陥没の状況

- 位置 吉祥寺本町2丁目4番先
- 発生日時 令和3年11月2日(火) 午前6時頃
- 規模 延長約10m、幅約2m、深さ4～5m程度
- 状況

陥没が生じた道路と隣接する建築現場の境界にある既存地下外壁が建築現場側に傾き、そこに土砂の流出がありました。二次被害の防止とともに、陥没が生じた道路を早期復旧するために、11月2日(火)夜間から、24時間体制で建築業者により建築現場側の埋戻し工事を実施してきました。併せて、既存上下水道管の撤去、道路側の埋戻し工事、水道の仮復旧が完了し、本日、ガスの復旧工事を実施しています。



※周辺道路の路面下空洞調査

- ・令和元年度に実施した路面下空洞調査では、陥没箇所の路線で空洞は発見されていません。
- ・11月2日(火)陥没事故後に、国土交通省が実施した路面下空洞調査では、陥没箇所の路線の北側区間及び市道第102号線(大正通り)で異常箇所は発見されていません。
- ・11月7日(日)に、ごみ収集車の撤去作業に先立ち、陥没箇所から北側交差点までの区間の路面下空洞調査を実施しましたが、異常箇所は確認されませんでした。

■陥没の原因

陥没状況を踏まえ、隣接する建築現場との因果関係については、調査中です。

■近隣住民等への対応

11月2日(火)～：

建築業者を中心に「緊急工事のお知らせ」の投函とともに個別の聞き取りなどを実施

11月6日(土)：

市より「現状や今後の対応など」のお知らせビラを投函

11月11日(木)：

市より「緊急夜間工事のお知らせ」を投函

■これまでの経過と予定

11月2日(火)	午前6時20分頃武蔵野警察署より連絡があり市職員が現場へ直行 各企業者へ指示 水道、ガスは、既存管の破損の可能性も考慮し、バイパス管を設置 建築業者と応急対応について現場で協議(隣接する建築現場から埋戻し工事開始) 「吉祥寺本町2丁目道路陥没に伴う庁内対策会議」を設置、第1回会議を開催(被害状況、対応状況、情報共有)
----------	---

11月3日(水)	建築業者と協議（工程調整等）
11月4日(木)	第2回庁内対策会議を開催（対応状況、情報共有） 水道・下水道・ガス企業者と工程調整
11月5日(金)	第3回庁内対策会議を開催（対応状況、情報共有）
11月8日(月)	ごみ収集車撤去 建設委員会で行政報告 第4回庁内対策会議を開催（対応状況、情報共有）
11月9日(火)	下水道管の撤去及び仮止め、水道管の撤去 雨天のため午後の作業を延期し、その後の復旧工事工程の再調整
11月10日(水)	埋戻し工事を再開
11月11日(木)	水道仮復旧工事 第5回庁内対策会議を開催（対応状況、情報共有）
11月12日(金)	ガス復旧工事、舗装仮復旧工事
11月13日(土)	交通開放

※12日及び13日については、現時点での予定です。

■問い合わせ 都市整備部道路管理課 0422-60-1857