

増圧給水設備設置状況調査表（直列多段・並列給水方式用）

当該建物の給水方式	☐ 直列多段方式 ☐ 並列方式	整理番号	No.
-----------	--	------	-----

1 増圧直結給水設備設置に関する項目

申請年月日	令和 年 月 日	お客さま番号（水道番号）	
完工年月日	令和 年 月 日		
所在地	武蔵野市 丁目 番 号		
建物名称			
所有者名	電話 ()		
指定事業者名	電話 ()		
建物の階高等	地上【 階】 地下【 階】 最大給水高【 m】		
建物の主な用途	☐ 住宅【 戸】 ☐ 事務所【 戸】 ☐ 店舗【 戸】 ☐ その他(用途:)		
給水管の口径	mm	メータ設置方式	☐ 子メータの設置なし ☐ 総括方式 ☐ 経由方式
親メータの口径	mm	バイパスユニットの設置	☐ あり ☐ なし
親メータ引換時の断水回避の措置		☐ あり ☐ なし	
子メータ設置の場	① 住宅部分	【 mm 個】	【 mm 個】
	② 非住宅部分	【 mm 個】	【 mm 個】
	③ 共用部分	【 mm 個】	【 mm 個】
直結共用栓	☐ メータあり【 mm 個】 ☐ メータなし		

2 増圧給水設備に関する項目

給水形態	増圧設備以下の給水	☐ 各戸への直送方式 【 ～ 階】（最高給水階高を記入） ☐ 高置水槽方式 【 ～ 階】、有効容量【 m³】	
	その他の給水	☐ 直圧給水方式 【 ～ 階】（直結の共用栓を除く） ☐ 受水タンク方式 【 ～ 階】	
		☐ なし ☐ あり タンク以下で使用していた配管を、増圧給水設備以下の給水装置で使用する	
	計画瞬時最大使用水量【 L/min】 計画1日最大使用水量【 m³/日】		
過渡圧力変動試験実施日（0-30L/分を3秒以内に流量を増加させる試験）		令和 年 月 日	
第 増圧給水設備	ポンプ	製造業者名	電話 ()
		機種型式番号	
		緊急時連絡先	電話 ()
	逆流防止	種類	☐ 減圧式
		設置位置	☐ ポンプの上流側 ☐ ポンプの下流側
		製造業者等	製造業者： 機種型式番号：
第 増圧給水設備	ポンプ	製造業者名	電話 ()
		機種型式番号	
		緊急時連絡先	電話 ()
	逆流防止	種類	☐ 減圧式 ☐ なし
		設置位置	☐ ポンプの上流側 ☐ ポンプの下流側
		製造業者等	製造業者： 機種型式番号：
配水小管から設備設置位置までの鉛直高さ（H）		m	設定値Pは次式を満たすこと $0 \leq 7 - H \leq P$
配水小管圧力低下時のポンプ停止設定値（P）		m	