

給水装置工事自主検査表

自主検査日		年 月 日 ()	水栓番号	
完了届日		年 月 日 ()	工事申込者 (施工主)	
施工場所		武蔵野市 町 丁目		
自主検査項目				チェック
耐圧検査	(新設) 第一止水栓より下流側の装置		1.75Mpa 2分間以上	
	(改造) 第一止水栓より下流側の装置		0.75Mpa 2分間以上	
水質	残留塩素の測定		0.1mg/l以上	
	色・にごり・におい・味			
現地と図面確認	管の延長			
	管の埋設深度			
	管の口径			
	管の種類			
	逆流防止器具の設置状況			
	吐水口空間の確保及び器具の取付方法及び取付位置			
	メータの設置基準及びメータますの設置基準			
	クロスコネクションがないこと			
	特殊器具の型番の確認			
給水管防護方法				
指定材料	止水栓 (ステンレス製ボール止水栓)			
	丙止水栓 (ボール式)			
	止水栓ボックス (Sマーク入り)			
	メータボックス蓋 (市章入り ・ その他)			
	既設使用 (乙止水栓 ・ 丙止水栓 ・ 止水栓ボックス ・ メータボックス)			
他	給水装置の構造及び材質が政令第5条の基準に適合していることの確認 性能基準に適合している給水装置材料 (第三者認証機関 ・ 水道用JIS規格等 ・ 自己認証)			
説明	工事申込者 (施工主) への説明 【工事内容、使用材料など】			
	工事申込者 (施工主) へ完成図の提出			

該当項目にチェック ☒ を入れること。

左記の事項について、給水装置工事の自主検査を行いました。

年 月 日

武蔵野市指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者