武蔵野市　有機フッ素化合物(要検討PFAS)測定結果の経過（令和８年度～）

単位：ng/L

年度	採水日	項　目　名		測定場所 第一給水区 管末給水栓	測定場所 第二給水区 管末給水栓	目標値等
令和8年	4月13日	要検討PFAS	ペルフルオロブタンスルホン酸（PFBS）	1	1	なし
			ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	7	11	
			ペルフルオロブタン酸（PFBA）	1	3	
			ペルフルオロペンタン酸（PFPeA）	3	3	
			ペルフルオロヘキサン酸（PFHxA）	4	4	
			ペルフルオロヘプタン酸（PFHpA）	1	2	
			ペルフルオロノナン酸（PFNA）	1未満	2	
			ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸（HFPO-DA）	1未満	1未満	
	7月6日	要検討PFAS	ペルフルオロブタンスルホン酸（PFBS）	1	1	なし
			ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	6	9	
			ペルフルオロブタン酸（PFBA）	4	5	
			ペルフルオロペンタン酸（PFPeA）	3	3	
			ペルフルオロヘキサン酸（PFHxA）	4	4	
			ペルフルオロヘプタン酸（PFHpA）	2	2	
			ペルフルオロノナン酸（PFNA）	1未満	2	
			ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸（HFPO-DA）	1未満	1未満	
	10月13日	要検討PFAS	ペルフルオロブタンスルホン酸（PFBS）	1未満	1	なし
			ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	4	8	
			ペルフルオロブタン酸（PFBA）	2	3	
			ペルフルオロペンタン酸（PFPeA）	2	2	
			ペルフルオロヘキサン酸（PFHxA）	3	3	
			ペルフルオロヘプタン酸（PFHpA）	1	1	
			ペルフルオロノナン酸（PFNA）	1未満	1	
			ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸（HFPO-DA）	1未満	1未満	

・PFHxSは、令和8年度から水質基準の要検討項目内の要検討PFASの一部に変更になりました。令和８年度からは、要検討PFASを水質の状況把握のため年4回「各浄水場から遠い管末付近の給水栓（蛇口）」で測定しています。