給水管（取付・撤去）工事　チェック表

施工日	年　月　日（　）	チェック時間	：　～　：
施工場所	武蔵野市　　丁目　　番　　号		
水栓番号		指定事業者	

	チェック項目	評定
道路使用許可等	「掘削及び道路復旧予定図」（設計図）を携帯してるか、掘削位置に間違いはないか。	
	道路使用許可証を携帯しているか。	
	道路使用許可証の許可期間は過ぎていないか。	
	工事標示板・迂回標示板（通行止め実施時）を設置しているか。	
	保安柵は道路使用許可条件どおりに設置しているか。	
	交通誘導員は道路使用許可条件どおりに配置しているか。	
	歩行者通路の確保は適正か。歩行者の誘導は適正に行なわれているか。	
掘削・復旧	カッターを使用しているか。掘削は所定の形状か。土留工は適正か。	
	覆工板のバタツキ、ズレ、段差はないか。	
	埋戻し材料は適正か。また、埋戻しの際の転圧は十分か。	
	在来路面と仮復旧路面に段差が生じていないか。	
	仮復旧後、路側帯及び企業表示（Wマーク）等の仮標示は適正か。	
穿孔・配管	管種（粉体塗装管等）に応じた穿孔ドリルを使用しているか。	
	使用器材・配管材料は適正か。	
	穿孔状況は適正か。撤去状況は適正か。	
	コア挿入は適正か。	
	配管状況及び埋設深度は適正か。	
	耐圧試験を行い、漏水がないことを確認したか。（サドル分水栓0.75Mpa 割T字管1.00Mpa）	
	給水管取り出し後、水質確認（残留塩素濃度測定）を行ったか。	
	（残留塩素濃度測定値：　　mg/L）	
他	取り出し後、分岐位置及び仕切弁の設置位置、配管寸法・深度・掘削面積を実測し、記録したか。	
	工事区域の清掃は適切か。	