

武蔵野市立第一中学校 建設ステップイメージ図

令和2年8月31日
武蔵野市立第一中学校
改築懇談会（第3回）
資料6

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
北校舎案	仮設校舎建設	→既存校舎解体	新校舎・新体育館建設	仮設校舎井之頭小利用（工事中断）→	→仮設校舎解体	→外構工事→完成			
	<p>令和3年度末から仮設校舎の建設をはじめ、完成後、既存校舎・既存体育館を解体し、跡地に新校舎・新体育館を建設します。一中を新校舎に移転後、仮設校舎を井之頭小の仮校舎として3年弱使用し、この間、工事は中断します。井之頭小が新校舎に移転後、仮設校舎の解体、外構工事を行い、令和10年度中ごろに完了します。</p>								
南校舎案			新校舎・新体育館建設	仮設校舎井之頭小利用（工事中断）→	→既存校舎・既存体育館解体	→外構工事	→完成		
	<p>令和5年度に新校舎・新体育館の建設が始まります。完成後、一中を新校舎に移転し、既存校舎を井之頭小の仮校舎として3年弱使用し、この間、工事は中断します。井之頭小が新校舎に移転後、既存校舎・既存体育館の解体、外構工事を行い、令和11年度中後半に完了します。</p>								
東校舎案	仮設校舎建設	→既存校舎解体	新校舎・新体育館建設	仮設校舎井之頭小利用（工事中断）→	→既存校舎・既存体育館解体	→外構工事	→完成		
	<p>令和3年度末に仮設校舎の建設に着手し、既存東校舎の機能を仮設校舎へ移転後、既存東校舎を解体します。新校舎・新体育館を建設後、一中を新校舎に移転し、既存校舎・仮設校舎を井之頭小の仮校舎として3年弱使用し、この間、工事は中断します。井之頭小が新校舎に移転後、既存西校舎・既存体育館・仮設校舎の解体、外構工事を行い、令和11年度中後半に完了します。</p>								
西校舎案		仮設多目的室建設→既存体育館解体	新校舎・新体育館建設	仮設校舎井之頭小利用（工事中断）→	→既存校舎・仮設多目的室解体	→外構工事→完成			
	<p>令和4年度に仮設の多目的の建設に着手します。その後、既存の体育館を解体した後、跡地に新校舎を建設、一中を新校舎に移転後、既存校舎を井之頭小の仮校舎として3年弱使用し、この間、工事は中断します。井之頭小が新校舎に移転後、仮設の多目的室、既存校舎を解体、外構工事を行い、令和10年度末に完了します。</p>								

※この建設ステップイメージ図は、現時点での想定になります。令和3年度以降の設計や令和4年度以降の施工者決定段階において、再度検証し、変更になる可能性があります。